

Développement du Très Haut Débit
Phase de montée en débit (MED) sur le territoire communautaire
Plan de financement définitif

Conformément aux termes des conventions de financement conclues entre le SyDEV et la Communauté de Communes de VIE et BOULOGNE le 23/11/2015 et le SyDEV et la Communauté de Communes du Pays de PALLUAU le 09/03/2016, et transférées de plein droit à la nouvelle Communauté de Communes VIE et BOULOGNE, le montant forfaitaire définitif fait l'objet d'un ajustement au vu du coût définitif des travaux et du plan de financement.

→ **Coût total des travaux :**

Les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Vendée Numérique, initialement estimés à 12 420 000 euros HT, s'élèvent finalement à 10 748 819,48 euros HT.

	Poste de dépense	Maîtrise d'ouvrage du Département	Maîtrise d'ouvrage de Vendée Numérique	Montant total de la dépense en € HT
1	Assistance à maîtrise d'ouvrage	165 247,60	292 772,16	458 019,76
2	Orange - OWF - GCBLO	35 549,40	64 691,00	100 240,40
3	Maîtrise d'œuvre (coût estimé en fonctionnement)	61 165,72	non chiffré	61 165,72
	<i>Sous-total composante études</i>	<i>261 962,72</i>	<i>357 463,16</i>	<i>619 425,88</i>
4	Raccordement électrique	46 598,74	155 564,70	202 163,44
5	Coordination SPS	5 685,00	26 320,00	32 005,00
6	Marchés travaux hors sous-tubage (MED1 + MED2)	3 389 394,77	10 187 648,83	13 577 043,60
7	Divers	0,00	21 822,79	21 822,79
	<i>Sous-total composante modernisation des réseaux filaires</i>	<i>3 441 678,51</i>	<i>10 391 356,32</i>	<i>13 833 034,83</i>
	Total de l'investissement (en euros HT)	3 703 641,23	10 748 819,48	14 452 460,71

→ **Plan de financement définitif :**

La délibération n° DEL009CS110319 du Comité Syndical du SyDEV en date du 11 mars 2019 fixe le montant définitif par opération à 18 376,46 euros, au lieu de 24 571,60 euros. Le montant du forfait à rembourser par opération est fixé en conséquence à 6 195,14 euros.

	Plan de financement prévisionnel		Plan de financement définitif	
	En euros HT	En %	En euros HT	En %
Etat (FSN)	4 905 900,00	39,50%	4 147 200,17	38,58%
Région	2 032 364,00	16,36%	1 758 898,05	16,36%
Département	2 484 000,00	20,00%	2 619 169,00	24,37%
EPCI / SyDEV	2 997 736,00	24,14%	2 223 552,26	20,69%
Total	12 420 000,00	100,00%	10 748 819,48	100,00%
Nombre d'opérations	122 opérations projetées		121 opérations réalisées*	
Coût unitaire par point de raccordement pour les EPCI	24 571,60 euros		18 376,46 euros	

* Deux opérations annulées sur le territoire de Fontenay-le-Comte, car relevant du programme FTTH, et une opération supplémentaire sur la commune de La Bretonnière-La-Claye

→ **Récapitulatif des acomptes versés et détermination du remboursement à effectuer:**

Code SR*	Commune d'implantation du SR*	Montant prévisionnel (en euros)	Acompte versé (en euros)	Montant définitif (en euros)	Montant à rembourser (en euros)
85003AIZ006	AIZENAY	24 571,60	24 571,60	18 376,46	6 195,14
85019BEO047	SALIGNY	24 571,60	24 571,60	18 376,46	6 195,14
85129LUC049	BEAUFOU	24 571,60	24 571,60	18 376,46	6 195,14
	Sous-Total CC. de VIE et BOULOGNE	73 714,80	73 714,80	55 129,38	18 585,42
85006APR001	APREMONT	24 571,60	24 571,60	18 376,46	6 195,14
	Sous-Total CC. du Pays de PALLUAU	24 571,60	24 571,60	18 376,46	6 195,14
	Total CC VIE ET BOULOGNE	98 286,40	98 286,40	73 505,84	24 780,56

*SR = Sous-répartiteur